

Entidad	Municipio	Clave de Recur	Clave Pano	Modalidad	Programa o Proyecto	Institución Ej. Ejecutiva	Paquetes	Tipos de Gasto	Período	Aprobado	Modificado	Recursos Asignados	Cometido	Disponible	Ejecido	Pagado	Costos	Proyectos	
21	98	2	2024	33	4 PASHUUM Ma	1	78880.67	0	2	612	4611179.45	10759010.4	6019163.42	3466088.58	0	0	0	0	Observaciones: Suma de rendimientos 6450.06 de Finanzas y 7104.46 de Banco CONSTRUCCION DE 1 MODULOS SANITARIOS Y CONEXION EN LAS CASAS Y UNA BARRA FERRITERRAL ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS SUMA TOTAL DE RENDIMIENTOS: 19% 81 DE FINANZAS Y 7751.57 BANCOS COSTOS PARA ELIMINAR LOS SIQUIMOS COSTOS PARA ELIMINAR LOS SIQUIMOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA DE FLEJOS PAGO DE BIENIO SANITARIO CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTOS Y AMPLIACION DE ELECTRICACION
21	98	2	2024	33	5 FOREMAMUN	1	9888.38	0	2	614	13407004.6	13407004.6	10759010.4	6019163.42	3466088.58	3466088.58	0	0	
		2							1	122	1150000	1150000	300000	0	0	0	0		
		2							1	283	175882.78	175882.78	0	0	0	0	0		
		2							1	311	1709444.06	1709444.06	1709444.06	777573	777573	777573	777573		
		2							1	358	50197.6	50197.6	50197.6	26648.1	26648.1	26648.1	26648.1		
		2							2	614	2892969.55	2892969.55	912131.46	1777552.8	1777552.8	1777552.8	1777552.8		



**MUNICIPIO DE MOLCAXAC**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**SEGUNDO TRIMESTRE 2024**

**FAISMUN**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RE CALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240202369201	75411	MM-R33-2024-004	"CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE MIGUEL NEGRETTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AQUILES SERDAN DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA."	SAN JOSE DE GRACIA	\$ 725,411.46	\$ 725,411.46	\$ 725,411.46	\$ 725,411.46	\$ 725,411.46	\$ 725,411.46	\$ 725,411.46	100.00%	100.00%	518.56	M2	OBRA FISICAMENTE TERMINADA
PUE240202378774	103104	MM-R33-2024-005	"CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y JAGREY BLANCO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA."	SAN JOSE DE GRACIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0	0	REGISTRO DE AVANCES EN CEROS PORQUE TIENE OBSERVACIONES EN MIDS
PUE240202393012	166817	MM-R33-2024-006	"CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL TERCERA ETAPA DEL O-305-93 AL O-545-72 EN LA SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 08 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21D5007P UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA."	SANTA CRUZ HUITZILTEPEC	\$ 1,677,488.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	10.00%	1137.9	M2	OBRA EN PROCESO
PUE240202393026	166846	MM-R33-2024-008	"AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES, HERMANOS SERDAN, XOCHIL, TAMAUCAPIPAS, JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA."	SANTA CRUZ HUITZILTEPEC	\$ 354,936.53	\$ 354,936.53	\$ 354,936.53	\$ 354,936.53	\$ 354,936.53	\$ 354,936.53	\$ 354,936.53	100.00%	12.50%	8	POSTES	OBRA EN PROCESO
PUE240202393035	166867	MM-R33-2024-009	"AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES, EMILIANO ZAPATA, INDEPENDENCIA, GALEANA, PRIVADA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUIZOTLA, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA."	SAN LUIS TEHUIZOTLA	\$ 497,854.28	\$ 497,854.28	\$ 497,854.28	\$ 497,854.28	\$ 497,854.28	\$ 497,854.28	\$ 497,854.28	100.00%	10.00%	450	ML	OBRA EN PROCESO

**FORTAMUN**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RE CALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240202402388	MM-R33-2024-010	"AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES, 5 PONIENTE, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA."	MOLCAXAC	\$ 177,759.28	\$ 177,759.28	\$ 177,759.28	\$ 177,759.28	\$ 177,759.28	\$ 177,759.28	\$ 177,759.28	100%	0%	2	POSTES	OBRA EN PROCESO



**MUNICIPIO DE MOLCAXAC**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES 2024**

**FAISMUN**

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	NO SE TIENEN OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LAS MIDS	NO SE TIENEN OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	0	NO SE TIENEN OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LAS MIDS
	2do. Trimestre	0.00	0	6	0	0	5	5	NO SE TIENEN OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS
	3er. Trimestre	0.00	0	10					
	4to. Trimestre	0.00	0	13					
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	NO SE TIENEN PROYECTOS DIRECTOS REGISTRADOS EN LAS MIDS	SE LE DA AVANCE A TRES OBRAS DIRECTAS REGISTRADAS EN LA MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	0	NO SE TIENEN PROYECTOS DIRECTOS REGISTRADOS EN LAS MIDS
	2do. Trimestre	50.00	3	6	60.00	3	5	5	SE LE DA AVANCE A TRES OBRAS DIRECTAS REGISTRADAS EN LA MIDS
	3er. Trimestre	50.00	5	10					
	4to. Trimestre	46.15	6	13					
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	NO SE TIENEN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LAS MIDS	SE LE DA AVANCE A DOS OBRAS COMPLEMENTARIAS REGISTRADAS EN LA MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	0	NO SE TIENEN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LAS MIDS
	2do. Trimestre	50.00	3	6	40.00	2	5	5	SE LE DA AVANCE A DOS OBRAS COMPLEMENTARIAS REGISTRADAS EN LA MIDS
	3er. Trimestre	50.00	5	10					
	4to. Trimestre	53.85	7	13					





MUNICIPIO DE MOLCAXAC  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES 2024

FORTAMUN

territorial al periodo que se reporta)*100		4to. Trimestre	29.40	1,759,341.66	5,983,307.00					
Método de Cálculo	Periodo	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua						Justificación de Variaciones		
		PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	2,493,044.60	0.00	0.00	2,991,653.52	0.00	2,991,653.52	NO SE PAGAN DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA
	4to. Trimestre	0.00	0.00	5,983,307.00						
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	2,493,044.60	0.00	0.00	2,991,653.52	0.00	2,991,653.52	NO SE PAGAN DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
	4to. Trimestre	0.00	0.00	5,983,307.00						
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	2,493,044.60	0.00	0.00	2,991,653.52	0.00	2,991,653.52	NO SE MODERNIZO NINGUN SISTEMA DE RECAUDACION
	4to. Trimestre	0.00	0.00	5,983,307.00						
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	44.07	1,098,712.59	2,493,044.60	5.94	177,759.28	2,991,653.52	0.00	2,991,653.52	NO SE CUMPLE CON LA META
	4to. Trimestre	48.43	2,897,980.56	5,983,307.00						
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la	2do. Trimestre	20.06	500,000.00	2,493,044.60	0.00	0.00	2,991,653.52	0.00	2,991,653.52	NO SE CUMPLE CON LA META



MUNICIPIO DE MOLCAXAC  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
INDICADORES 2024

FORTAMUN						
seguridad publica / monto total del FORTAMUN administrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	4to. Trimestre	22.16	1,325,984.78	5,983,307.00		