



Molcaxac

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Juntos hacia el desarrollo

ACUSC

15 DE ENERO DE 2022


OFICIO No. PMM-DOP-2022-002

ERNESTO ESCOBAR CAMILLA GARCIA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto trimestre 2021**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

27 FEB 2022

RECIBIDO
PROSIRG/PSE



C. GERARDO FLORES CONTRERAS PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
DE MOLCAXAC, PUEBLA. MOLCAXAC, PUE.
2021-2024

Archivo. Control de Gestión.

PLAZA PRINCIPAL # 2 MOLCAXAC C.P. 75650

TEL. 024 271 9057

Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recu	Tipo de Recu	Clave Ramo	Modalidad	Programa pre-	Programa Fo	Institucion E	Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gaste	Parida	Aprobado	Modificado	Recaudado/In	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	98	1	2021	2	33	1					4145												
		2									4145												
		2										2	622	1859939.3	1409940.3	1409940.3	1409940.3	1409940.3	1409940.3	1409940.3			
		2										2	624	10850510	11300509	11300509	11300509	11300509	11300509	11300509			
21	98	1	2021	2	33	1	5	FORTAMUN		1	1159												
		2																					
		2										1	311	937410	981042.01	981042.01	981042.01	981042.01	981042.01	981042.01			
		2										1	358	99665	107873.73	107873.73	107873.73	107873.73	107873.73	107873.73			
		2										1	338	1200000	0	0	0	0	0	0			
		2										2	624	2007375	3274918.3	3274918.3	3274918.3	3274918.3	3274918.3	3274918.3			
		2										1	271	119364	0	0	0	0	0	0			

3241.13 RENDIMIENTOS DE FINANZAS Y 903.87 RENDIMIENTO EN BANCOS, NO SE EJECUTARON
 CONSTRUCCION DE UNA BARRA EN BACHILLER DE SAN JOSE DE GRACIA, CONSTRUCCION DE SANITARIOS PREESCOLAR AURORA PALACIOS
 CONSTRUCCION 7 ADOQUINAMIENTOS, 5 AMPLIACIONES DE ELECTRIFICACION, 1 AGUA POTABLE, 1 DE CLARIFICACIONES
 1130.75 RENDIMIENTOS DE FINANZAS Y 28.25 RENDIMIENTOS DE CUENTA DE BANCOS, NO SE EJECUTARON
 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA DE BODOS
 PAGO DE RELLENO SANITARIO
 PARTIDA CANCELADA
 PAGO DE 2 CANCHAS, 2 ADOQUINES Y 1 REHABILITACION DE AGUA POTABLE, 1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
 PARTIDA CANCELADA





H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

4TO TRIMESTRE OCT-DIC 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210301980686	152831	21021	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 NORTE DEL KM 0+000 AL KM 0+127.00 ENTRE LA CALLE 4 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA	MOLCAXAC	\$ 764,549.41	\$ 764,549.41	\$ 764,549.41	\$ 764,549.41	\$ 764,549.41	\$ 764,549.41	100%	100.00%	702/M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210301980693	152859	21022	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA SAN JOSE ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y 2 SUR EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA	MOLCAXAC	\$ 873,433.15	\$ 873,433.15	\$ 873,433.15	\$ 873,433.15	\$ 873,433.15	\$ 873,433.15	100%	100.00%	1046/M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210402041568	309408	MM-R33-2021-024	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CAMINO NACIONAL, CALLE GALEANA NORTE, CAMINO AL PANTEON, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA.	SAN JOSE DE GRACIA	\$ 855,218.40	\$ 855,218.40	\$ 855,218.40	\$ 855,218.40	\$ 855,218.40	\$ 855,218.40	100%	100%	1233.47 ML	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210402041571	309411	MM-R33-2021-025	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE AQUILES SENDAY Y DIAGONAL 5 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA.	SAN JOSE DE GRACIA	\$ 182,732.17	\$ 182,732.17	\$ 182,732.17	\$ 182,732.17	\$ 182,732.17	\$ 182,732.17	100%	100%	254.84 ML	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210402042202	311630	MM-R33-2021-026	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUZOTLA, EN EL MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA.	SAN LUIS TEHUZOTLA	\$ 233,094.33	\$ 233,094.33	\$ 233,094.33	\$ 233,094.33	\$ 233,094.33	\$ 233,094.33	100%	100%	332.31 ML	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	S/N	21022	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA SAN JOSE ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y 2 SUR EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA	MOLCAXAC	\$ 124,369.85	\$ 124,369.85	\$ 124,369.85	\$ 124,369.85	\$ 124,369.85	\$ 124,369.85	100%	100%	1046/M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210302000171	S/N	21023	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 PONIENTE DEL 0+000 AL 0+127.10 EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	MOLCAXAC	\$ 577,116.26	\$ 577,116.26	\$ 577,116.26	\$ 577,116.26	\$ 577,116.26	\$ 577,116.26	100%	100.00%	613.94/M3	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
TMP_PUE210402057707	S/N	MM-R33-2021-030	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE GRACIA, SAN ANDRES MIMIAHUAPAN, Y PRIMERA ETAPA EN SAN LUIS TEHUZOTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA.	SAN JOSE DE GRACIA, SAN ANDRES MIMIAHUAPAN, SAN LUIS TEHUZOTLA	\$ 647,923.31	\$ 647,923.31	\$ 647,923.31	\$ 647,923.31	\$ 647,923.31	\$ 647,923.31	100%	100%	282 P2S	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
TMP_PUE210402057724	S/N	MM-R33-2021-031	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA.	MOLCAXAC	\$ 184,398.05	\$ 184,398.05	\$ 184,398.05	\$ 184,398.05	\$ 184,398.05	\$ 184,398.05	100%	100%	141.14 ML	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 Contratación de Bienes y Servicios
 Subsecretaría de Contratación de Bienes y Servicios
 Dirección de Contratación de Bienes y Servicios
 42 FEB 2022
 RECEBIDO
 FOLIO 005



MUNICIPIO DE MOLCAXAC
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	727305.66	4363834	16.67	727305.66	4363834	SE TRANSFIRIO AL MUNICIPIO CONFORME A LO PLANEADO
	2do. Trimestre	41.67	1818264.15	4363834	41.67	1818264.15	4363834	SE TRANSFIRIO AL MUNICIPIO CONFORME A LO PLANEADO
	3er. Trimestre	66.67	2909222.64	4363834	6.67	290922.64	4363834	SE TRANSFIRIO AL MUNICIPIO CONFORME A LO PLANEADO
	4to. Trimestre	100.00	4363834	4363834	100.00	4363834	4363834	SE ALCANZA LA META PLANEADA
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	4363834	4363834	100.00	4363834	4363834	SE ALCANZA LA META PLANEADA
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	727305.66	4363834	5.37	234268	4363834	NO SE ALCANZA LA META DEBIDO A QUE SOLO SE PAGAN GASTOS CORRIENTES
	2do. Trimestre	41.67	1818264.15	4363834	38.10	1662612	4363834	NO SE ALCANZA LA META DEBIDO A QUE SOLO SE PAGAN GASTOS CORRIENTES Y DOS OBRAS
	3er. Trimestre	66.67	2909222.64	4363834	66.56	2904685	4363834	SE ALCANZA LA META PLANEADA
	4to. Trimestre	100.00	4363834	4363834	100.00	4363834	4363834	SE ALCANZA LA META PLANEADA
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	2.71	1818264	671791	4.289	1818264	423959	POR CADA PESO RECAUDADO SE NECESITAN 4.28 PESOS DE FORTAMUN
	4to. Trimestre	3.62	4363834	1205475	4.456	4363834	979282	POR CADA PESO RECAUDADO SE NECESITAN 4.45 PESOS DE FORTAMUN. EL MONTO DEL DENOMINADOR CORRESPONDE AL TOTAL RECAUDADO EN EL EJERCIO 2021
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)]*100	4to Trimestre	8.51	15,066,529.00	13,885,046.00	8.51	15,066,529.00	13,885,046.00	SE ALCANZA LA META PLANEADA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA FISCAL Y PRESUPUESTAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL Y PRESUPUESTAL
 17 FEB 2012



MUNICIPIO DE MOLCAXAC
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS


Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	18	0.00	0	18	NO SE TIENEN PLANEADOS OTROS PROYECTOS EN 2021
	2do. Trimestre	0.00	0	18	0.00	0	10	NO SE TIENEN PLANEADOS OTROS PROYECTOS EN 2021
	3er. Trimestre	0.00	0	18	0.00	0	14	NO SE TIENEN PLANEADOS OTROS PROYECTOS EN 2021
	4to. Trimestre	0.00	0	18	0.00	0	17	NO SE TIENEN PLANEADOS OTROS PROYECTOS DE UN TOTAL DE 17 OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2021

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	5.56	1	18	0.00	0	18	
	2do. Trimestre	44.44	8	18	70.00	7	10	SE DA PRIORIDAD A OBRAS CON INCIDENCIA DIRECTA
	3er. Trimestre	44.44	8	18	50.00	7	14	SE DA PRIORIDAD A OBRAS CON INCIDENCIA DIRECTA
	4to. Trimestre	44.44	8	18	47.06	8	17	SE EJECUTAN 8 OBRAS DIRECTAS DE UN TOTAL DE 17 OBRAS EN EL EJERCICIO 2021

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	5.56	1	18	5.56	1	18	
	2do. Trimestre	55.56	10	18	30.00	3	10	NO SE ALCANZA LA META DEBIDO, A QUE SE DA PRIORIDAD A OBRAS CON INCIDENCIA DIRECTA Y AUN NO SE REGISTRAN TODAS LAS OBRAS EN LA MIDS
	3er. Trimestre	55.56	10	18	50.00	7	14	NO SE ALCANZA LA META DEBIDO, A QUE SE DA PRIORIDAD A OBRAS CON INCIDENCIA DIRECTA Y AUN NO SE REGISTRAN TODAS LAS OBRAS EN LA MIDS POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
	4to. Trimestre	55.56	10	18	52.94	9	17	SE EJECUTAN 9 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TOTAL DE 17 OBRAS EN EL EJERCICIO 2021



Planilla

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagos SHCP	Pagos EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Molcaxac	Programa presupuestario	2021	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS FEDERALES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	4145	4145	2 - Gasto de Inversión	Total del Programa Presupuestario	12710449	12710449	12710449	12710449	12710449	12710449	12710449		N/A	12713		Validado	["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Molcaxac", "Observación": "3241.13 RENDIMIENTOS DE FINANZAS Y 903.87 RENDIMIENTO EN BANCOS, NO SE EJECUTARON"]	
Puebla	Molcaxac	Partida genérica	2021	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS FEDERALES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Municipio de Molcaxac			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	1859939.27	1409940.27	1409940.27	1409940.27	1409940.27	1409940.27	1409940.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE UNA BARDA EN BACHILLER DE SAN JOSE DE GRACIA, CONSTRUCCION DE SANITARIOS PREESCOLAR AURORA PALACIOS	
Puebla	Molcaxac	Partida genérica	2021	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS FEDERALES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Municipio de Molcaxac			2 - Gasto de Inversión	terrenos y construcción de obras de urbanización	10850509.73	11300508.73	11300508.73	11300508.73	11300508.73	11300508.73	11300508.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION 7 ADOQUINAMIENTOS ,5 AMPLIACIONES DE ELECTRIFICACION, 1 AGUA POTABLE, 1 DE GUARNICIONES	
Puebla	Molcaxac	Programa presupuestario	2021	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS FEDERALES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	1159	1159	Total del Programa Presupuestario		4363834	4363834	4363834	4363834	4363834	4363834	4363834		N/A	43649		Validado	["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Molcaxac", "Observación": "1130.75 RENDIMIENTOS DE FINANZAS Y 28.25 RENDIMIENTOS DE CUENTA DE BANCOS, NO SE EJECUTARON"]	
Puebla	Molcaxac	Partida genérica	2021	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS FEDERALES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Molcaxac			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	119364	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PARTIDA CANCELADA
Puebla	Molcaxac	Partida genérica	2021	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS FEDERALES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Molcaxac			2 - Gasto de Inversión	terrenos y construcción de obras de	2007375	3274918.26	3274918.26	3274918.26	3274918.26	3274918.26	3274918.26	3274918.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE 2 CANCHAS, 2 ADOQUINES Y 1 REHABILITACION DE AGUA POTABLE, 1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
Puebla	Molcaxac	Partida genérica	2021	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS FEDERALES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Molcaxac			1 - Gasto corriente	338 - Servicios de vigilancia	1200000	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PARTIDA CANCELADA
Puebla	Molcaxac	Partida genérica	2021	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS FEDERALES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Molcaxac			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	99685	107873.73	107873.73	107873.73	107873.73	107873.73	107873.73	107873.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE RELLENO SANITARIO
Puebla	Molcaxac	Partida genérica	2021	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS FEDERALES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Molcaxac			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	937410	981042.01	981042.01	981042.01	981042.01	981042.01	981042.01	981042.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA DE POZOS



Obus
Unidad

LLE_P ROYE	TA LLE	ALLE PR	LLE PRO	DETALLE_PR OYECTO	PROYE CTO	DETALLE PROYECTO	TA EN	LE_PR AD	ALL SABLE	E_PRO MUNICIPIO	LE_PR PROYECTO	E_PROY RAMA	LE_PR CLASIFICACION	E_PROY SUBCLASIFICACION	E_PROY UBICACION	E_PROY NUMERO	E_PROY BENEFICIARIOS	LLE MUNICIPIO	ALLE MUNICIPIO	ALLE MUNICIPIO	LLE_P PROYECTO	LE_PR PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P OYECTO	AVANCE_FIN RECAUDADO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FIN NANCIERO	AVANCE_FIN NANCIERO	AVANCE_FINA NANCIERO	CE_FI NANC	ES_FISI COS	TO S	ATU S	FLUJ O	VACIO NES	ERV ACI	
CICLO	RE	FOLIO	CATEGORIA	BANDO	FUENTES	NOMBRE	AD	SABLE	PIO	SABLE	ION	ION	UTOR	ECTO	CIADA	ERES	RES	OS	S	EREN	PROYECTOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	RATO	AVANCE	ES_FISI	ET	ATU	FLUJ	VACIO	ERV		
2021	4	7707	Proyección	647923.31	Proyecto: 2021-01-01	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE GRACIA, SAN ANDRES MIMIAHUAPAN, Y PRIMERA ETAPA EN SAN LUIS TEHUIZOTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA.	21	Puebla	98	Molcaxa	Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO AMIEN TO MM-R33-2021-030	N	699	{meta1	1	{geo1:	1	24-11-2021	23-12-2021	647923.31	647923.31	647923.31	647923.31	647923.31	MM-	282.0}}	NIC	n	ces	s	estr			
2021	4	0171	Proyección	577116.26	Proyecto: 2021-01-01	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 PONIENTE DEL 0+000 AL 0+127.10 EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	21	Puebla	98	Molcaxa	Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	XAC	21023	S	150	80	{meta1	1	{geo1:	1	01-09-2021	04-10-2021	577116.26	577116.26	577116.26	577116.26	577116.26	MM-	282.0}}	NIC	n	ces	s	estr
2021	4	7724	Proyección	184398.05	Proyecto: 2021-01-01	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA.	21	Puebla	98	Molcaxa	Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO AMIEN TO MM-R33-2021-031	N	1613	{meta1	1	{geo1:	1	02-12-2021	23-12-2021	184398.05	184398.05	184398.05	184398.05	184398.05	MM-	141.14}}	NIC	n	ces	s	estr			
2021	4	1568	Proyección	855218.4	Proyecto: 2021-01-01	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CAMINO NACIONAL, CALLE GALEANA NORTE, CAMINO AL PANTEON, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA - 309408	21	Puebla	98	Molcaxa	Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	XAC	309408	S	50	80	{meta1	1	{geo1:	1	25-11-2021	24-12-2021	855218.4	855218.4	855218.4	855218.4	855218.4	MM-	141.14}}	NIC	n	ces	s	estr
2021	4	1571	Proyección	182732.17	Proyecto: 2021-01-01	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y DIAGONAL 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 309411	21	Puebla	98	Molcaxa	Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	XAC	309411	S	74	85	{meta1	1	{geo1:	1	25-11-2021	22-12-2021	182732.17	182732.17	182732.17	182732.17	182732.17	MM-	141.14}}	NIC	n	ces	s	estr
2021	4	2202	Proyección	233094.33	Proyecto: 2021-01-01	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUIZOTLA, EN EL MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA. - 311630	21	Puebla	98	Molcaxa	Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	XAC	311630	S	40	45	{meta1	1	{geo1:	1	27-11-2021	23-12-2021	233094.33	233094.33	233094.33	233094.33	233094.33	MM-	141.14}}	NIC	n	ces	s	estr
2021	4	0693	Proyección	997803	Proyecto: 2021-01-01	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA SAN JOSE ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y 2 SUR EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA - 152859	21	Puebla	98	Molcaxa	Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	XAC	152859	S	30	30	{meta1	1	{geo1:	1	18-08-2021	30-09-2021	997803	997803	997803	997803	997803	MM-	141.14}}	NIC	n	ces	s	estr
2021	4	0686	Proyección	764549.51	Proyecto: 2021-01-01	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 NORTE DEL KM 0+000 AL KM 0+127.00 ENTRE LA CALLE 4 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA - 152831	21	Puebla	98	Molcaxa	Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	XAC	152831	S	30	30	{meta1	1	{geo1:	1	16-08-2021	30-09-2021	764549.51	764549.51	764549.51	764549.51	764549.51	MM-	141.14}}	NIC	n	ces	s	estr



in ch-cu doves

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2021	4	4	Puebla	Molcaxac	416 - Aportaciones Federales para Entidades	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	7 - Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Vivienda y Servicios a la Vivienda	159776	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de otros proyectos	(sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondientes a la contribución directa registrada en la MIDS al trimestre ministrados de la demarcación territorial / disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de Puebla)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	61.11111	[justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio] [justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio] [justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio]	61.11111	52.94118	SE EJECTAN OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TOTAL DE 115.43	Validado		
2021	4	4	Puebla	Molcaxac	416 - Aportaciones Federales para Entidades	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Vivienda y Servicios a la Vivienda	160176	Índice en el Ejercicio de Recursos	conocer el número de proyectos clasificados como de contribución directa registrada en la MIDS al trimestre ministrados de la demarcación territorial, ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de Puebla	Monto anual aprobado de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondientes a la contribución directa registrada en la MIDS al trimestre ministrados de la demarcación territorial / ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de Puebla	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	[justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio] [justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio] [justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio]	100	100	SE ALCANZA LA META PLANEADA PORQUE TIENEN PLANEADO S OTROS PROYECTOS DE UN TOTAL DE 100 OBRAS DIRECTAS DE UN TOTAL DE 17 OBRAS PESO RECAUDADO SE NECESITAN 4.45 PESOS DE FORTAMUN	Validado		
2021	4	4	Puebla	Molcaxac	416 - Aportaciones Federales para Entidades	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	7 - Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Vivienda y Servicios a la Vivienda	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	conocer el número de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondientes a la contribución directa registrada en la MIDS al trimestre ministrados de la demarcación territorial, ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de Puebla	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	[justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio] [justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio] [justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio]	0	0	SE ALCANZA LA META PLANEADA PORQUE TIENEN PLANEADO S OTROS PROYECTOS DE UN TOTAL DE 100 OBRAS DIRECTAS DE UN TOTAL DE 17 OBRAS PESO RECAUDADO SE NECESITAN 4.45 PESOS DE FORTAMUN	Validado			
2021	4	4	Puebla	Molcaxac	416 - Aportaciones Federales para Entidades	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	7 - Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Vivienda y Servicios a la Vivienda	162108	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	conocer el número de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondientes a la contribución directa registrada en la MIDS al trimestre ministrados de la demarcación territorial, ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de Puebla	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	38.88889	[justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio] [justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio] [justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio]	38.88889	47.05882	SE ALCANZA LA META PLANEADA PORQUE TIENEN PLANEADO S OTROS PROYECTOS DE UN TOTAL DE 100 OBRAS DIRECTAS DE UN TOTAL DE 17 OBRAS PESO RECAUDADO SE NECESITAN 4.45 PESOS DE FORTAMUN	Validado			
2021	4	4	Puebla	Molcaxac	416 - Aportaciones Federales para Entidades	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Vivienda y Servicios a la Vivienda	162647	Índice de Dependencia Financiera	dependencia financiera municipal o demarcación territorial, ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de Puebla	dependencia financiera municipal o demarcación territorial / ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de Puebla	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	4	[justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio] [justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio] [justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio]	4	4.45616	SE ALCANZA LA META PLANEADA PORQUE TIENEN PLANEADO S OTROS PROYECTOS DE UN TOTAL DE 100 OBRAS DIRECTAS DE UN TOTAL DE 17 OBRAS PESO RECAUDADO SE NECESITAN 4.45 PESOS DE FORTAMUN	Validado		
2021	4	4	Puebla	Molcaxac	416 - Aportaciones Federales para Entidades	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Vivienda y Servicios a la Vivienda	167389	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de	porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de Puebla	Propósito	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	8.50903	[justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio] [justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio] [justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio]	8.50903	8.50903	SE ALCANZA LA META PLANEADA PORQUE TIENEN PLANEADO S OTROS PROYECTOS DE UN TOTAL DE 100 OBRAS DIRECTAS DE UN TOTAL DE 17 OBRAS PESO RECAUDADO SE NECESITAN 4.45 PESOS DE FORTAMUN	Validado			
2021	4	4	Puebla	Molcaxac	416 - Aportaciones Federales para Entidades	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Vivienda y Servicios a la Vivienda	167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de	porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de Puebla	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	[justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio] [justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio] [justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio]	100	100	SE ALCANZA LA META PLANEADA PORQUE TIENEN PLANEADO S OTROS PROYECTOS DE UN TOTAL DE 100 OBRAS DIRECTAS DE UN TOTAL DE 17 OBRAS PESO RECAUDADO SE NECESITAN 4.45 PESOS DE FORTAMUN	Validado			
2021	4	4	Puebla	Molcaxac	416 - Aportaciones Federales para Entidades	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Vivienda y Servicios a la Vivienda	167394	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Agua + Gasto	Componente	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	100	[justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio] [justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio] [justificación: 2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antonio]	100	100	SE ALCANZA LA META PLANEADA PORQUE TIENEN PLANEADO S OTROS PROYECTOS DE UN TOTAL DE 100 OBRAS DIRECTAS DE UN TOTAL DE 17 OBRAS PESO RECAUDADO SE NECESITAN 4.45 PESOS DE FORTAMUN	Validado			

